bmd bouwenmetdaadkracht

		Maand																											
		Week	26					27					28					29					30				
Nr.	Onderdeel	Datum	25-6					2-7					9-7					16-7					23-7				
1	verwijderen schuttingen en bestrating	**Opdrachtgever**																									
2	slaan stalen buispaal	Heiwerken																									
3	ontgraven fundering	Grondwerk																									
4	plaatsen ps kist storten 15.00 uur	BMD																									
5	plaatsen balken broodjesvloer stort 15.00 uur	BMD																									
6	plaatsen tijdelijke wand	BMD																									
7	verwijderen achtergevel en plaatsen staal	BMD																									
8	maken hsb wanden	BMD																									
9	maken hsb dak	BMD																									
10	herplaatsen kozijn	BMD																									
11	lood op binnenblad	BMD																									
12	dakbedekking eerste laag middag	Dadekker																									
13	regelwerk plafond	BMD																									
14	stelwerk aanbouw en kantplank	BMD																									
15	operen gevel stenen aanbouw	BMD																									
16	instalatie werk aanbouw	Instalatie																									
17	dichten convectorput bestaand	BMD																									
18	dichten wanden en plafond	BMD																									
19	smeren dekvloer aanbouw middag	Afwerkvloeren																									
20	metselwerk aanbouw	Metselwerken																									
21	plaatsing haard	**Opdrachtgever**																									
22	opruimen bouwwerk	BMD																									
23	voegwerk aanbouw	Metselwerken																									
24	stuckwerk aanbouw en woonkamer plafond	Stucadoor																									
25	laatste laag dakbedekking en daktrim op kleur	Dakdekker																									
26	korrelen woonkamer plafond	Stucadoor																									
27	oplevering	BMD																									
	sauswerk wanden	**Opdrachtgever**																									
	aanbrengen nieuwe woonkamer vloer	**Opdrachtgever**																									